

Số: /BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày tháng năm

**BÁO CÁO**  
**Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2022**

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, như sau:

**I. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.**

**1. Vốn đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022): 268.515,336 triệu đồng.**

Trong đó:

- Số vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 là 5.973,336 triệu đồng (nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu<sup>1</sup> và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán<sup>2</sup>).

- Số vốn giao theo kế hoạch năm 2022 là 262.542 triệu đồng. Gồm:

+ Số vốn chưa phân bổ là 30.564,113 triệu đồng<sup>3</sup>.

+ Số vốn đã được phân bổ là 231.977,887 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (bố trí để thu hồi vốn ứng trước); Ngân sách địa phương: 72.214,887 triệu đồng (trong đó bố trí để thu hồi vốn ứng trước là 34.000 triệu đồng).

**2. Tình hình thực hiện, giải ngân.**

**2.1. Vốn đã giải ngân đến ngày 18/10/2022: 221.515,723 triệu đồng.**

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 159.763 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước).

- Vốn ngân sách địa phương: 61.752,723 triệu đồng (đã thu hồi ứng trước 34.000 triệu đồng).

**2.2. Vốn chưa giải ngân đến ngày 18/10/2022 so với số vốn được phân bổ là 16.435,500 triệu đồng.**

Trong đó:

- Vốn Ngân sách Trung ương: 0 đồng.

- Vốn ngân sách địa phương (đã phân bổ): 16.435,500 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

<sup>1</sup> Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia: 5.957,74 triệu đồng.

<sup>2</sup> Dự án: khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1): 15,596 triệu đồng.

<sup>3</sup> Dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất Sao Mai là 23.764,113 triệu đồng; Dự án Đường lên cột mốc là 6.800 triệu đồng.

## **II. Tình hình thực hiện dự án.**

### **1. Dự án: Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.**

- Kế hoạch vốn năm 2022 là 22.886,74 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang là 5.957,74 triệu đồng; Kế hoạch giao trong năm 2022 là 16.929 triệu đồng (*đã phân bổ: 10.129 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/10/2022: 5.352,984 triệu đồng (*trong đó: Đền bù: 3.534,306 triệu đồng; Xây lắp: 1.818,678 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu trong năm: 3.534,306 triệu đồng (*công tác bồi thường giải phóng mặt bằng*).

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 3.783,387 triệu đồng, gồm: Giải ngân cho công tác BT, GPMB: 3.762,180 triệu đồng (*trong đó: Thanh toán: 3.534,306 triệu đồng; tạm ứng: 227,875 triệu đồng*); thanh toán chi phí tư vấn nghiệm thu trong năm 2021 là 21,207 triệu đồng.

### **2. Dự án: Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.**

- Kế hoạch vốn giao năm 2022: 75.000 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022: 51.235,887 triệu đồng (*trong đó thu hồi vốn ứng trước 34.000 triệu đồng*).

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/10/2022: 15.837,949 triệu đồng (*xây lắp: 13.363,519 triệu đồng; chi phí tư vấn + khác: 2.474,430 triệu đồng*).

- Khối lượng đã được nghiệm thu trong năm: 6.989,510 triệu đồng (*xây lắp: 4.515,08 triệu đồng; chi phí tư vấn + khác: 2.474,430 triệu đồng*).

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 50.970,263 triệu đồng, gồm: Thu hồi ứng trước: 34.000 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 16.970,263 triệu đồng (*trong đó thanh toán khối lượng nghiệm thu năm 2021 là 4.480,753 triệu đồng, thanh toán khối lượng nghiệm thu năm 2022 là 6.989,510 và tạm ứng: 5.500 triệu đồng*).

### **3. Dự án: Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân).**

- Kế hoạch vốn giao năm 2022: 10.850 triệu đồng.

- Khối lượng thực hiện hoàn thành lũy kế đến ngày 19/10/2022: 9.428,720 triệu đồng (*gồm: thi công + thiết bị: 8.778,435 triệu đồng; chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng*).

- Khối lượng đã được nghiệm thu: 9.428,720 triệu đồng, gồm: chi phí thi công + thiết bị: 8.778,435 triệu đồng (*trong đó khối lượng thu hồi tạm ứng: 2.407,723 triệu đồng*); chi phí tư vấn: 286,915 triệu đồng (*trong đó khối lượng thu hồi tạm ứng: 132,043 triệu đồng*); chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng.

- Tổng số vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch: 6.983,477 triệu đồng (gồm: chi phí thi công + thiết bị: 6.465,235 triệu đồng; chi phí tư vấn: 154,872 triệu đồng; chi phí quản lý dự án: 363,370 triệu đồng).

**4. Trả nợ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**  
Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I): 15,596 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 18/10/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế.

Ban quản lý Khu kinh tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính (tổng hợp);
- Công ty ĐTPHT KKT (đăng tải trang TT QLĐT công);
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Huỳnh Quốc Trung**